

Dienste; gestorben sind 16 (— 7) provisionsversicherte Mitglieder, darunter 2 (— 1) durch Verunglückung im Dienste.

Die Verwaltungskosten der Bruderladen (9494 K) betragen 4,96% sämtlicher in beide Cassenabteilungen geleisteten Beiträge.
A. M.

Zusammenstellung der bisherigen Leistungen beim Baue der großen Alpentunnels am Schlusse des Monats vom 1. Februar bis 28. Februar 1903.

Art der Leistung (Längen in Meter)	Tunnel . . Seite . . .	Bosruck (lang 4765 m)		Tauern (lang 8156 m)		Karawanken (lang 7969 m)		Wocheiner (lang 6334 m)	
		Nord	Süd	Nord	Süd	Nord	Süd	Nord	Süd
1. Sohlstollen	Gesamtleistung am 31./1.	850,0	586,0	456,4	378,9	1204,6	1122,5	1694,4	1251,9
	Monatsleistung . . .	55,0	—	14,8	18,9	143,8	101,5	64,6	102,3
	Gesamtleistung am 28./2.	905,0	586,0	471,2	397,8	1348,4	1224,0	1759,0	1354,2
		Haselgebirge, kein Druck, trocken, Handbohrung	Grauer und schwarzer klüftiger Kalkschiefer, 185 Hektoliter Wasser, Handbohrung	Granitgneiß fast, sehr hart, fast trocken, kein Einbau, Handbohrung	Glimmerschiefer, anhänglicher starker Wasserandrang, fast verschwindend, kein Einbau, Handbohrung	Wurfener Schichten, kein Wasser, kein Druck, kein Einbau, Maschinenbohrung	Carbonkalke und Schiefer wechselnd, wenig Wasser, Einbau folgd. Brust, theils Hand-, theils Maschinenbohrung	Dichter Dachsteinkalk, trocken, Handbohrung	Dünnblättriger Thonschiefer, kein Druck, Einbau folgt auf 80 m der Brust, Handbohrung
2. Firststollen	Gesamtleistung am 31./1.	212,0	447,6	294,9	—	897,0	879,9	1528,3	614,6
	Monatsleistung . . .	120,0	9,5	38,8	—	195,8	139,5	56,9	181,1
	Gesamtleistung am 28./2.	332,0	457,1	133,7	—	1092,8	1019,4	1585,2	795,7
3. Vollausbruch	Gesamtleistung am 31./1.	—	—	6,6	—	431,4	520,0	1092,4	370,3
	Monatsleistung . . .	—	—	13,0	—	57,9	53,0	82,9	50,9
	Gesamtleistung am 28./2.	—	—	19,6	—	489,3	573,0	1175,3	421,2
	In Arbeit	24,0	40,0	31,4	—	113,2	98,0	91,60	66,8
						Am 31./1. waren in Arbeit		Am 31./1. waren in Arbeit	
					65,1	63	83,0	61,4	
4. Mauerung der Widerlager und des Gewölbes	Gesamtleistung am 31./1.	—	—	—	—	381,2	450,0	1034,3	308,8
	Monatsleistung . . .	—	—	11,5	—	75,2	97,0	99,6	64,3
	Gesamtleistung am 28./2.	—	—	11,5	—	456,4	547,0	1133,9	373,1
	In Arbeit	—	—	5,6	—	32,9	26,0	41,5	43,8
						Am 31./1. waren in Arbeit		Am 31./1. waren in Arbeit	
					50,1	70	58,1	46,4	
5. Sohlen- gewölbe	Gesamtleistung am 31./1.	—	—	—	—	—	—	690,0	—
	Monatsleistung . . .	—	—	—	—	—	—	105,6	—
	Gesamtleistung am 28./2.	—	—	—	—	—	—	795,6	—
	In Arbeit	—	—	—	—	—	287,0	—	—
						Am 31./1. waren in Arbeit		Am 31./1. waren in Arbeit	
					—	27,0	15,1	—	
6. Canal	Gesamtleistung am 31./1.	—	—	—	—	—	—	327,6	—
	Monatsleistung . . .	—	270,0	—	—	—	—	203,1	—
	Gesamtleistung am 28./2.	—	270,0	—	—	—	—	530,7	—
	In Arbeit	—	160,0	—	—	—	—	289,9	—
								Am 31./1. waren in Arbeit	
							377,5	—	
7. Tunnel- röhre vollendet	Gesamtleistung am 31./1.	—	—	—	—	—	—	327,6	—
	Monatsleistung . . .	—	—	—	—	—	—	203,1	—
	Gesamtleistung am 28./2.	—	—	—	—	—	—	530,7	—