

Zusammenstellung der bisherigen Leistungen beim Baue der großen Alpentunnels am Schlusse des Monats vom 1. März bis 31. März 1903.

Art der Leistung (Längen in Meter)	Tunnel . .	Boaruck (lang 4766 m)		Tauern (lang 8156 m)		Karawanken (lang 7969 m)		Wocheiner (lang 6334 m)	
	Seite . . .	Nord	Süd	Nord	Süd	Nord	Süd	Nord	Süd
1. Sohlstollen	Stollenlänge am 28./2. . .	905,0	586,0	471,2	397,8	1348,4	1224,0	1759,0	1354,2
	Monatsleistung	42,0	17,5	18,1	17,1	177,8	115,8	75,0	129,5
	Stollenlänge am 31./3. . .	947,0	603,5	489,3	414,9	1526,2	1339,8	1834,0	1483,7
		Werfener Schiefer, stellenweise Dolomit und Haselgebirge, fest, Wasser verschwunden, kein Druck, Einbau folgt dem Vortriebe, Handbohrung	Vortrieb am 21./3. wieder begonnen, schwarze und farbige Kalke, Wasser vor Ort verschwunden, kein Druck, kein Einbau, Handbohrung	Granitgneiß kompakt, hart, stellenweise wenig Wasser, kein Einbau, Handbohrung	Sehr harter Glimmerschiefer, sehr viel Quarzadern, trocken, kein Einbau, Handbohrung	Werfener Schiefer und Kalkschiefer wechselnd, stellenweise etwas Wasser, kein Druck, Einbau vor Ort, Maschinenbohrung (elektrisch)	Kohlenschiefergebirch, dann mit Sandstein wechselnd; trocken, Einbau folgt der Brust auf 10 m, Maschinenbohrung (elektrisch)	Dachsteinkalk mit Letten- gängen, zuletzt etwas Wasser, Einbau von 1810 km be- gonnen, kein Druck, Handbohrung	Kalkthonschiefer mit Kalziteinlagerungen, trocken, die letzten 70 m ohne Einbau, kein Druck, Handbohrung
2. Firststollen	Gesamt-Stollenlänge am 28./2.	332,0	457,1	133,7	—	1092,8	1019,4	1585,2	795,7
	Monatsleistung	64,0	9,0	42,9	—	191,1	86,8	94,6	110,4
	Gesamt-Stollenlänge am 31./3.	396,0	466,1	176,6	—	1283,9	1106,2	1679,8	906,1
3. Vollausbruch	Gesamtleistung am 28./2.	—	—	19,6	—	489,3	573,0	1175,3	421,2
	Monatsleistung	8,0	16,0	16,2	—	97,4	98,0	190,5	89,9
	Gesamtleistung am 31./3.	8,0	16,0	35,8	—	586,7	671,0	1365,8	511,1
	In Arbeit am 31./3.	176,0	104,0	38,0	—	153,3	108,0	83,2	71,4
	Am 28./2. waren in Arbeit Meter	24,0	40,0	31,4	—	113,2	98,0	91,6	66,8
4. Mauerung der Widerlager und des Gewölbes	Gesamtleistung am 28./2.	—	—	11,5	—	456,4	547,0	1133,9	373,1
	Monatsleistung	—	—	5,6	—	81,5	79,0	165,4	94,3
	Gesamtleistung am 31./3.	—	—	17,1	—	537,9	626,0	1299,3	467,4
	In Arbeit am 31./3.	75	—	14,9	—	48,8	45,0	66,5	31,3
	Am 28./2. waren in Arbeit Meter	—	—	5,6	—	32,9	26,0	41,5	43,8
5. Sohlen- gewölbe	Gesamtleistung am 28./2.	—	—	—	—	—	—	795,6	—
	Monatsleistung	—	—	—	—	—	259,0	195,9	—
	Gesamtleistung am 31./3.	—	—	—	—	—	259,0	991,5	—
	In Arbeit am 31./3.	—	—	—	—	—	68,0	20,2	—
	Am 28./2. waren in Arbeit Meter	—	—	—	—	—	287,0	—	—
6. Kanal	Gesamtleistung am 28./2.	—	270,0	—	—	—	—	530,7	—
	Monatsleistung	—	306,0	—	—	—	168,0	137,3	—
	Gesamtleistung am 31./3.	—	576,0	—	—	—	168,0	668,0	—
	In Arbeit am 31./3.	—	—	—	—	—	—	343,7	—
	Am 28./2. waren in Arbeit Meter	—	160,0	—	—	—	—	289,9	—
7. Tunnel- röhre vollendet	Gesamtleistung am 28./2.	—	—	—	—	—	—	530,7	—
	Monatsleistung	—	—	—	—	—	168,0	137,3	—
	Gesamtleistung am 31./3.	—	—	—	—	—	168,0	668,0	—