

Zusammenstellung der bisherigen Leistungen beim Baue der großen Alpentunnels am Schlusse des Monats September 1905.

Art der Leistung (Längen in Meter)	Tunnel . . .	Bosruck (lang 4770 m)		Tauern (lang 8526 m)		Karawanken (lang 7976 m)		Wocheiner (lang 6939 m)			
		Seite . . .	Nord	Süd	Nord	Süd	Nord	Süd	Nord	Süd	
1. Sohlstollen	Stollenlänge am 31. 8.		2171,8	2469,7	3444,1	1020,5	—	—	—	—	
	Monatsleistung . . .		—	—	153,6	23,4	—	—	—	—	
	Stollenlänge am 30. 9.		2171,8	2469,7	3597,7	1043,9	—	—	—	—	
	Gesteinsart, Festigkeitsverhältnisse, Druckerscheinungen, Art der Bohrung u. s. w.		Der Vortrieb des Sohlstollens ist seit 19. Mai eingestellt. Die Wassermenge am Mundloche fiel von 350 auf 230 Sek./Z. Nachtraglich Deckenschutz bis vor Ort.		Der Vortrieb des Sohlstollens ist seit dem 17. Mai eingestellt. Die Wassermenge aus dem Sohlstollen ist von 260 auf 240, am Mundloche von 480 auf 400 Sek./Z. gefallen. Sohlstollen-einbau bis 2420 m fortgesetzt. Bei normalen Betrieben Sohl- und Firststollen völlig gestrich.		Granitgneis wenig geklänkt, kompakt, hart, zerklüftet, trocken. Kein Druck, kein Einbau. Wassermenge II bis 25 Sek./Z. 3 bis 4 Brandstühle Druckwasserbohrmaschinen.		Gneis, wenig zerklüftet. Brust und Decke meist trocken. Kein Druck, kein Einbau, Handbohrung.		Wasserablass am Mundloche 10 bis 20 Sek./Z. Ilie und da Bjahauswechslungen im Sohl- und Firststollen.
2. Firststollen	Gesamtleistung am 31. 8.		2166,0	2268,0	1194,0	—	—	—	—	—	
	Monatsleistung . . .		—	40,0	62,0	—	—	—	—	—	
	Gesamtlänge am 30. 9.		2166,0*)	2308,0**)	1256,0	—	—	—	—	—	
3. Vollausbruch	Gesamtleistung am 31. 8.		1688,0	1861,0	963,0	—	4675,0	2828,0	—	—	
	Monatsleistung . . .		—	—	59,0	—	131,0	45,0	—	—	
	Gesamtleistung am 30. 9.		1688,0	1861,0	1022,0	—	4806,0	2873,0	—	—	
	In Arbeit am 30. 9.		474,0	424,0	76,0	—	81,0	54,0	—	—	
	In Arbeit waren am 31. 8. Meter		426,0	312,0	67,0	—	163,0	72,0	—	—	
4. Mauerung der Widerlager und des Gewölbes	Gesamtleistung am 31. 8.		1680,0	1861,0	920,0	—	4633,0	2675,0	—	—	
	Monatsleistung . . .		—	—	48,0	—	75,0	72,0	—	—	
	Gesamtleistung am 30. 9.		1680,0	1861,0	968,0	—	4708,0	2747,0	—	—	
	In Arbeit am 30. 9.		480,0	376,0	29,0	—	98,0	128,0	—	—	
	In Arbeit waren am 31. 8. Meter		392,0	264,0	29,0	—	43,0	144,0	—	—	
5. Sohlen-gewölbe	Gesamtleistung am 31. 8.		1036,0	64,0	310,0	—	500,0	1439,0	—	—	
	Monatsleistung . . .		—	—	—	—	96,0	188,0	—	—	
	Gesamtleistung am 30. 9.		1036,0	64,0	310,0	—	596,0	1627,0	—	—	
	In Arbeit am 30. 9.		—	—	—	—	12,0	72,0	—	—	
	In Arbeit waren am 31. 8. Meter		—	—	—	—	8,0	126,0	—	—	
6. Kanal	Gesamtleistung am 31. 8.		1496,0	855,0	758,0	—	3418,0	1591,0	—	—	
	Monatsleistung . . .		98,0	—	48,0	—	241,0	—	—	—	
	Gesamtleistung am 30. 9.		1594,0	855,0	806,0	—	3659,0	1591,0	—	—	
	In Arbeit am 30. 9.		80,0	—	—	—	330,0	—	—	—	
	In Arbeit waren am 31. 8. Meter		—	—	48,0	—	533,0	—	—	—	
7. Tunnel-röhre vollendet	Gesamtleistung am 31. 8.		76,0	131,0	704,0	—	1592,0	1565,0	—	—	
	Monatsleistung . . .		—	—	80,0	—	948,0	—	—	—	
	Gesamtlänge am 31. 9.		76,0	131,0	784,0	—	2540,0	1565,0	—	—	

*) Vortrieb eingestellt seit 26. August.
**) Grauschwarzer graphitführender Dolomit.