

Zusammenstellung der bisherigen Leistungen beim Baue der großen Alpentunnels am Schlusse des Monats April 1906.

Art der Leistung (Längen in Meter)	Tunnel . . .	Bosruck (lang 4770 m)		Tauern (lang 8528 m)		Karawanken (lang 7976 m)		Wocheiner (lang 6889 m)	
		Seite . . .	Nord	Süd	Nord	Süd	Nord	Süd	Nord
1. Sohlstollen	Stollenlänge am 31./3.	—	—	4 272,1	1 178,3	—	—	—	—
	Monatsleistung	—	—	138,2	—	—	—	—	—
	Stollenlänge am 30./4.	—	—	4 410,3	1 178,3	—	—	—	—
	Gesteinsart, Festigkeitsverhältnisse, Druckerscheinungen, Art der Bohrung u. s. w.	Dunkler, klüftiger dolomitischer Kalk mit Kalzitadern und Lehmsteinen. Vollkommen gasfrei, kein Druck. Wasserablauf am Mundloch 300—350 Sek./l.		Wassermenge am Tunnelausgang anfangs des Monats 250 Sek./l., steigerte sich stetig bis 340 Sek./l.		Anfangs des Monats ohne erkennbare Bankung, fast kompakt, späterhin deutlich erkennbare Hauptbankung, zerklüftet, hart; gegen Ende des Monats ganz schwache Knallwirkung. Aus dem Tunnel abfließende Wassermenge 13 bis 20 Sek./l. steigt inzwischen manchmal auf 55—80 Sek./l.		Wasserabfluss am Tunnelmundloch 15—17 Sek./l.	
2. Firststollen	Gesamtleistung am 31./3.	—	—	1 833	41,7	—	—	—	—
	Monatsleistung	—	—	146	98,3	—	—	—	—
	Gesamtlänge am 30./4.	—	—	1 979	140,0	—	—	—	—
3. Vollausbruch	Gesamtleistung am 31./3.	2 176	2 381	1 390	—	—	—	—	—
	Monatsleistung	68	3	52	—	—	—	—	—
	Gesamtleistung am 30./4.	2 248	2 384	1 442	—	—	—	—	—
	In Arbeit am 30./4.	38	16	130	8 ¹⁾	—	—	—	—
	In Arbeit waren am 31./3. Meter	110	6	105	—	—	—	—	—
4. Mauerung der Widerlager und des Gewölbes	Gesamtleistung am 31./3.	2 168	2 373 ²⁾	1 330	—	—	—	—	—
	Monatsleistung	74	8	75	—	—	—	—	—
	Gesamtleistung am 30./4.	2 242	2 381	1 405	—	—	—	—	—
	In Arbeit am 30./4.	50	11	30	—	—	—	—	—
	In Arbeit waren am 31./3. Meter	124	8	55	—	—	—	—	—
5. Sohlen- gewölbe	Gesamtleistung am 31./3.	1 036	171	310	—	—	—	—	—
	Monatsleistung	—	161	—	—	—	—	—	—
	Gesamtleistung am 30./4.	1 036	332	310	—	—	—	—	—
	In Arbeit am 30./4.	—	—	—	—	—	—	—	—
	In Arbeit waren am 31./3. Meter	—	48	—	—	—	—	—	—
6. Kanal	Gesamtleistung am 31./3.	2 200	977	965	—	—	2 340	—	—
	Monatsleistung	—	365	6	—	—	60	—	—
	Gesamtleistung am 30./4.	2 200	1342	971	—	—	2 400	—	—
	In Arbeit am 30./4.	—	48	81	—	—	—	—	—
	In Arbeit waren am 31./3. Meter	—	48	—	—	—	30	—	—
7. Tunnel- röhre vollendet	Gesamtleistung am 31./3.	76	133	960	—	—	2 340	—	—
	Monatsleistung	—	287	—	—	—	60	—	—
	Gesamtlänge am 30./4.	76	420	960	—	—	2 400	—	—

¹⁾ Begonnen am 30. April.

²⁾ Druckfehlerberichtigung. In der Zusammenstellung pro März 1906 ist richtigzustellen: 4. Mauerung der Widerlager und des Gewölbes vom Bosruck (Süd), Monatsleistung 136 statt 36.