

## Zusammenstellung der bisherigen Leistungen beim Baue der großen Alpentunnels am Schlusse des Monats Mai 1906.

Art der Leistung (Längen in Meter)	Tunnel . . . Seite . . .	Bosruck (lang 4770 m)		Tauern (lang 8526 m)		Karawanken (lang 7976 m)		Wocheiner (lang 6899 m)	
		Nord	Süd	Nord	Süd	Nord	Süd	Nord	Süd
1. Sohlstollen	Stollenlänge am 30./4.	—	—	4 410,3	1 178,3	—	—	—	—
	Monatsleistung . . . . .	—	—	146,1	—	—	—	—	—
	Stollenlänge am 31./5.	—	—	4 556,4	1 178,3	—	—	—	—
	Gesteinsart, Festigkeitsverhältnisse, Druckerscheinungen, Art der Bohrung u. s. w.	Vollkommen gasfrei, kein Druck. Wassermenge am Tunnelleingang 220—470 Sek./l.		Wassermenge am Tunnelausgang anfangs des Monats 840 Sek./l., steigert sich bis 480 Sek./l.		Granitgneis, anfangs kompakt, trocken; gegen Monatsende zerklüftet und nass. Hauptbankung erkennbar; zeitweise schwache Knallwirkung. Abfluss der Wassermenge wechselnd; anfangs 12—60 Sek./l., steigert sich auf 387 Sek./l.		Wasserabfluss am Mundloch 15 Sek./l.	
2. Firststollen	Gesamtleistung am 30./4.	—	—	1 979	140,0	—	—	—	—
	Monatsleistung . . . . .	—	—	185	100,0	—	—	—	—
	Gesamtlänge am 31./5.	—	—	2 164	240,0	—	—	—	—
3. Vollausbruch	Gesamtleistung am 30./4.	2 248	2 384	1 442	—	—	—	—	—
	Monatsleistung . . . . .	8	14	71	—	—	—	—	—
	Gesamtleistung am 31./5.	2 256 <sup>2)</sup>	2 398 <sup>1)</sup>	1 513	—	—	—	—	—
	In Arbeit am 31./5. . . . .	36	73	142	26	—	—	—	—
	In Arbeit waren am 30./4. Meter . . . . .	38	16	130	8	—	—	—	—
4. Mauerung der Widerlager und des Gewölbes	Gesamtleistung am 30./4.	2 242	2 381	1 405	—	—	—	—	—
	Monatsleistung . . . . .	14	16	47	—	—	—	—	—
	Gesamtleistung am 31./5.	2 256	2 397 <sup>2)</sup>	1 452	—	—	—	—	—
	In Arbeit am 31./5. . . . .	36	74	40	—	—	—	—	—
	In Arbeit waren am 30./4. Meter . . . . .	50	11	30	—	—	—	—	—
5. Sohlen- gewölbe	Gesamtleistung am 30./4.	1 036	332	310	—	—	—	—	—
	Monatsleistung . . . . .	—	23	—	—	—	—	—	—
	Gesamtleistung am 31./5.	1 036	355	310	—	—	—	—	—
	In Arbeit am 31./5. . . . .	—	72	—	—	—	—	—	—
	In Arbeit waren am 30./4. Meter . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Kanal	Gesamtleistung am 30./4.	2 200	1 342	971	—	—	2 400	—	—
	Monatsleistung . . . . .	—	611	157	—	—	—	—	—
	Gesamtleistung am 31./5.	2 200	1 953	1 128	—	—	2 400	—	—
	In Arbeit am 31./5. . . . .	—	151	44	—	—	—	—	—
	In Arbeit waren am 30./4. Meter . . . . .	—	48	81	—	—	—	—	—
7. Tunnel- röhre vollendet	Gesamtleistung am 30./4.	76	420	960	—	—	2 400	—	—
	Monatsleistung . . . . .	684	1 279	—	—	—	—	—	—
	Gesamtlänge am 31./5.	760	1 699	960	—	—	2 400	—	—

<sup>1)</sup> Widerlager links mit 2470,9 am 25. Mai 1906 beendet.  
<sup>2)</sup> Widerlager links mit 2470,9 am 27. Mai 1906 beendet.  
<sup>3)</sup> Widerlager links mit 2291,8 am 31. Mai 1906 beendet.