

Zusammenstellung der bisherigen Leistungen beim Baue der großen Alpentunnels am Schlusse des Monats Juli 1906.

Art der Leistung (Längen in Meter)	Tunnel . . .	Bosruck (lang 4770 m)		Tauern (lang 8526 m)		Karawanken (lang 7976 m)		Wocheiner (lang 6399 m)	
		Seite . . .	Nord	Süd	Nord	Süd	Nord	Süd	Nord
1. Sohlstollen	Stollenlänge am 30./6.	—	—	4 706,6	1 178,3	—	—	—	—
	Monatsleistung . . .	—	—	166,3	—	—	—	—	—
	Stollenlänge am 31./7.	—	—	4 872,9	1 178,3	—	—	—	—
	Gesteinsart, Festigkeitsverhältnisse, Druckerscheinungen, Art der Bohrung u. s. w.	Gasfrei, Wassermenge am Tunnelleingang 450 Sek./l.	Wassermenge am Tunnelausgang zirka 500 Sek./l.	Granitgneis, grobkörnig und hart, Hauptbohrung zum Teil deutlich erkennbar, klüftig und trocken, zeitweise schwache Kwallwirkungen. Aus dem Tunnel abfließende Wassermenge stark wechselnd; 10—310 Sek./l.	Wasserabfluss am Tunnelausgang 35—38 Sek./l.				
2. Firststollen	Gesamtleistung am 30./6.	—	—	2 312	275	—	—	—	—
	Monatsleistung . . .	—	—	177	40	—	—	—	—
	Gesamtlänge am 31./7.	—	—	2 489	315	—	—	—	—
3. Vollausbruch	Gesamtleistung am 30./6.	—	—	1 588	8	—	—	—	—
	Monatsleistung . . .	—	—	66	8	—	—	—	—
	Gesamtleistung am 31./7.	—	—	1 654	16	—	—	—	—
	In Arbeit am 31./7.	—	—	209	74	—	—	—	—
	In Arbeit waren am 30./6. Meter	—	—	187	28	—	—	—	—
4. Mauerung der Widerlager und des Gewölbes	Gesamtleistung am 30./6.	—	—	1 520	—	—	—	—	—
	Monatsleistung . . .	—	—	72	16	—	—	—	—
	Gesamtleistung am 31./7.	—	—	1 592	16	—	—	—	—
	In Arbeit am 31./7.	—	—	54	—	—	—	—	—
	In Arbeit waren am 30./6. Meter	—	—	59	8	—	—	—	—
5. Sohlen- gewölbe	Gesamtleistung am 30./6.	—	—	310	—	—	—	—	—
	Monatsleistung . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gesamtleistung am 31./7.	—	—	310	—	—	—	—	—
	In Arbeit am 31./7.	—	—	—	—	—	—	—	—
	In Arbeit waren am 30./6. Meter	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Kanal	Gesamtleistung am 30./6.	—	—	1 189	—	—	3 000	—	—
	Monatsleistung . . .	—	—	74	—	—	37	—	—
	Gesamtleistung am 31./7.	—	—	1 263	—	—	3 037 ²⁾	—	—
	In Arbeit am 31./7.	—	—	17	—	—	—	—	—
	In Arbeit waren am 30./6. Meter	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Tunnel- röhre vollendet	Gesamtleistung am 30./6.	2 140	—	1 008	—	—	3 000	—	—
	Monatsleistung . . .	155,44	—	108	—	—	37	—	—
	Gesamtlänge am 31./7.	2 295,44 ¹⁾	—	1 116	—	—	3 037 ²⁾	—	—

¹⁾ Beendet am 4. Juli 1906.

²⁾ Beendet am 30. Juli 1906.